

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA/RS

AMPLIAÇÃO DE UMA PONTE (4,60 X 3,00 X 5,00 M) PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO

LOCAL: Linha Enjeitado, Município de Aratiba/RS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA/RS

PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO

ARATIBA/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	ETAPA 1	ETAPA 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.598,39	R\$ 19.299,20	R\$ 19.299,20
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 79.376,07	R\$ 79.376,07	
3	MESOESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CORTINAS E TRANSVERSINAS	R\$ 46.166,98	R\$ 32.316,89	R\$ 13.850,09
4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E CONCRETO ARMADO	R\$ 63.677,97		R\$ 63.677,97
	TOTAL	R\$ 227.819,41	R\$ 130.992,15	R\$ 96.827,26
	%	100,00%	57,50%	42,50%

AGOSTO DE 2022



LAUSON SERAFINI - ENG. CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/RS nº 123.168-D

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA/RS


AMPLIAÇÃO DE UMA PONTE (13,00 X 1,50 X 3,00 M) PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO  
LOCAL: Linha Cobra, Município de Aratiba/RS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA/RS  
PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO  
ARATIBA/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	ETAPA 1	ETAPA 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 39.064,00	R\$ 19.532,00	R\$ 19.532,00
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 73.826,46	R\$ 73.826,46	
3	MESOESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CORTINAS E TRANSVERSINAS	R\$ 25.027,80	R\$ 20.022,24	R\$ 5.005,56
4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E CONCRETO ARMADO	R\$ 124.466,85		R\$ 124.466,85
	TOTAL	R\$ 262.385,11	R\$ 113.380,70	R\$ 149.004,41
	%	100,00%	43,21%	56,79%

AGOSTO DE 2022



LAUSON SERAFINI - ENG. CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/RS nº 123.168-D



À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA/RS

CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE NOVA (10,00 X 5,00 X 3,00 M) PRÉ-FABRICADO EM CONCRETO  
LOCAL: Linha Junho, Município de Aratiba/RS

**CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATIBA/RS  
PONTE CONCRETO ARMADO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO  
ARATIBA/RS

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAIS	ETAPA 1	ETAPA 2
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 38.897,71	R\$ 19.448,86	R\$ 19.448,86
2	INFRAESTRUTURA	R\$ 112.032,25	R\$ 112.032,25	
3	MESOESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO - CORTINAS E TRANSVERSINAS	R\$ 100.207,71	R\$ 80.166,17	R\$ 20.041,54
4	SUPERESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO E CONCRETO ARMADO	R\$ 172.384,17		R\$ 172.384,17
	TOTAL	R\$ 423.521,84	R\$ 211.647,27	R\$ 211.874,57
	%	100,00%	49,97%	50,03%

AGOSTO DE 2022



**LCAD**  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
LAUSON SERAFINI - ENG. CIVIL  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/RS nº 123.168-D