



**CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

Nº da Operação <b>1046907-46</b>	Gestor/Programa/Modalidade/Ação <b>MTUR /</b>	Município/UF <b>Aratiba/RS</b>	Localidade <b>Rua Itá, S/N, Bairro Parque</b>
-------------------------------------	--	-----------------------------------	--

Proponente <b>Município de Aratiba</b>	Objeto Conclusão do Centro Municipal de Eventos	Empreendimento/Apelido Conclusão do Centro Municipal de Eventos
---	--	--

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 1		MÊS 2		MÊS 3		MÊS 4	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>	<b>7.699,15</b>	<b>3,08%</b>		-		-		-		-
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	7.260,54	2,90%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
1.2	MOVIMENTOS DE TERRA	438,61	0,18%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
<b>2</b>	<b>FUNDAÇÕES</b>	<b>56.358,04</b>	<b>22,54%</b>		-		-		-		-
2.1	ESTACA ESCAVADA E BLOCO DE COROAMENTO	2.698,18	1,08%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
2.2	VIGAS BALDRAMES	53.659,86	21,46%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
<b>3</b>	<b>PISO</b>	<b>132.315,33</b>	<b>52,93%</b>		-		-		-		-
3.1	PISO EM CONCRETO COM ACABAMENTO POLIDO, INCLUSO	132.315,33	52,93%		-		-	50,00	50,00	50,00	100,00
<b>4</b>	<b>ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA</b>	<b>44.281,45</b>	<b>17,71%</b>		-		-		-		-
4.1	PILARES METÁLICOS	9.796,24	3,92%	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4.2	ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA	16.416,41	6,57%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
4.3	TELHAMENTO TERMOISOLANTE	18.068,80	7,23%	50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
<b>5</b>	<b>ATERRAMENTO DA ESTRUTURA METÁLICA</b>	<b>8.018,13</b>	<b>3,21%</b>		-		-		-		-
5.1	ATERRAMENTO	8.018,13	3,21%		-		-		-	100,00	100,00
<b>6</b>	<b>SERVIÇOS FINAIS</b>	<b>1.316,27</b>	<b>0,53%</b>		-		-		-		-
6.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	1.316,27	0,53%		-		-		-	100,00	100,00
<b>Total (%):</b>				25,71	25,71	17,63	43,34	26,46	69,80	30,20	100,00
<b>Total (R\$):</b>		249.988,37	100,00%	64.266,11	64.266,11	44.072,54	108.338,64	66.157,67	174.496,31	75.492,07	249.988,37

**Aratiba/RS, 10 de dezembro de 2018**  
Local/Data

Renan Scapinello  
CREA/CAU: SC122089-2

Guilherme Eugenio Granzotto  
Prefeito Municipal